

## KURZBESCHREIBUNG

Innerhalb von wenigen Monaten eine Lösung für fehlende Kita-Bedarfsplätze finden – diese Anforderung der Gemeinde Bad Heilbrunn konnte dank einer Modulbauweise realisiert werden. Mit der Planung und Errichtung wurde die Projektabteilung Raumsysteme von Zeppelin Rental betraut. Insgesamt 20 Raummodule wurden nach den individuellen Kundenanforderungen gestaltet. Im Fokus: der Komfort und die Sicherheit der Kinder. So wurden alle Türen mit Fingerklemmschutz ausgestattet. Gleiches gilt für die Sanitärbereiche: Unterschiedlich hohe Waschplätze, Toiletten sowie eine Duschwanne sind optimal auf die Bedürfnisse abgestimmt.

## **LEISTUNGSUMFANG**

Bevor die Montage beginnen konnte, galt es, eine geeignete Aufstellfläche vorzubereiten. Der Boden wurde abgeschoben und eine geschotterte Fläche für die Fundamente geschaffen. Anschließend wurden Betonplatten gemäß des Fundamentplans verlegt, die mit einer passgenauen Bewehrung verstärkt wurden.

Auf die Gründung folgten die Anlieferung und Montage der insgesamt 20 Raummodule, die eine Vorfertigungsquote von rund 80 Prozent aufwiesen. Der Vorteil: Die Arbeiten vor Ort können auf ein notwendiges Minimum reduziert und Verzögerungen so verhindert werden. Hierbei fungiert Zeppelin Rental als Generalunternehmer, der auch die ausbauenden Gewerke vor Ort koordiniert. Vier Monteure koppelten zunächst die Module untereinander und finalisierten den Innenausbau. In vier Wochen wurde unter anderem der PVC-Bodenbelag vollflächig verlegt, die Elektronik, EDV-Kabel und LEDs inklusive Präsenzmelder installiert, die Anschlüsse für die Küche eingerichtet und die Türen eingebaut.

Darüber hinaus wurden Eingangspodeste, eine Sonnenschutzanlage und die Vordächer angebracht. Hierbei setzte Zeppelin Rental auf stabile Raffstores und Innenlamellen, welche die Sonne zwar abstrahlen, gleichzeitig jedoch genug Tageslicht durchlassen. Zudem wurden alle Türen mit Fingerklemmschutz, Lichtausschnitten und Panikschlössern ausgestattet.

Drei Monate lagen zwischen der Freigabe der Ausführungsplanung und der Übergabe an die Gemeinde Bad Heilbrunn. Die 350 Quadratmeter große eingeschossige Anlage umfasst zwei Gruppenräume, eine Garderobe, eine Küche und einen Sanitärbereich.

## KITA HIMNELSZELT

STANDORT: Bad Heilbrunn

**□ ZEITRAUM:** 2019

AUFTRAGGEBER:
Gemeinde Bad Heilbrunn

**MODULE:** 20

**FLÄCHE:** 350 m<sup>2</sup>

BAUZEIT: 12 Wochen


PROJEKTART: Kauf

- I MASCHINEN- UND GERÄTEVERMIETUNG
- I TEMPORÄRE INFRASTRUKTUR
- I BAULOGISTIK





In der Anlage wurde ein PVC-Bodenbelag vollflächig verlegt



50 Kinder werden in den Räumen betreut. Stabile Raffstores und Innenlamellen an den Fenstern sorgen für ausreichend Licht und ein angenehmes Raumklima

> Im Sanitärbereich sind unterschiedlich hohe Waschplätze, Toiletten sowie eine Duschwanne verbaut

## I MASCHINEN- UND GERÄTEVERMIETUNG

- I TEMPORÄRE INFRASTRUKTUR
- I BAULOGISTIK

III WIR HABEN DAS ZEUG DAZU.

